



## ■お知らせ

市民の皆様と工事完了後の完成予想図を共有するためイメージパースを作成しました。引き続き、令和3年3月の開業に向け、整備を進めて参ります。※周辺の景観や色彩等については実際の駅前広場と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

### ▽泉側駅前広場



### △外旭川側駅前広場

## ■現在の施工状況

泉外旭川駅整備工事は、令和3年3月の開業に向け、概ね順調に工事が進められており、7月末現在で全体工事費の約52%進捗しています。(JR施行工事を含む)

### ① 階段棟の建設 (外旭川)

地下自由通路へと下りる階段棟の建設を行っております。地下一階部分基礎のコンクリート打設が完了し、地下一階の壁面等の施工に入っていきます。

### ② 階段棟の建設 (泉)

地下部分の埋め戻しを行い、地上部分の建設作業を進めております。現在、鉄骨の躯体に足場を設置し、外装および内装工事に着手する予定です。

階段棟が完成次第、舗装工事に取り掛かり、泉工区は令和2年12月末までに全ての作業が終了する予定です。



新駅の最新情報については秋田市ホームページにも掲載しております。

URL : <https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/kotsu/1007646.html>

