



古川雨水排水ポンプ場工事だより




発注者：秋田市上下水道局 担当：下水道整備課 下水道整備第二係 018-864-1455

令和7年6月号



ポンプ場の稼働による古川の堤防の損傷を防ぐため、仁助橋～大野新川橋間の護岸整備工事を行います。
受注者：伊藤工業株式会社
工 期：令和7年4月1日～令和8年3月19日
連絡先：現場代理人 大友 朝陽
事務所：018-886-2135
現場着手日が決まりましたら改めてご案内いたします。



各工事の進捗状況 及び お知らせ

建設工事：引込施設・ポンプ場（基礎・躯体）・吐出水槽・乗り越し管
熊谷・山岡・秋田舗道建設工事共同企業体
工期：令和6年1月29日～令和8年3月23日

連絡先：現場代理人 鈴木 駿
事務所：018-838-5493

乗り越し管
管防護用水路設置



ポンプ場
捨梁コンクリート完了



コメント

ポンプ場は、底版コンクリートと、底版と山留め鋼矢板との間の捨梁コンクリートが完了しました。これにより、下段側の切梁を取り外すことができます。切梁撤去後はスペースが広くなり、ポンプ場全面で躯体工事に取り掛かります。

乗り越し管は、斜面部の管防護用水路の設置を終了後、6月初旬から乗り越し管(直径700mm)の設置を開始していきます。引き続き、工事車両の出入りにより、ご迷惑をおかけしますが何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

引込施設
地下壁部
鉄筋・型枠組立



裏面につづく

公共下水道築造工事：導水渠

山岡・加賀屋・石黒建設特定建設工事共同企業体

工期：令和6年1月12日～令和7年8月22日

連絡先：現場代理人 高橋 浩樹

事務所：018-826-1616



コメント

これから梅雨の時期になりますので、天候に注意しながら現場を保持していきます。

また、今月も工事の支障となる水道の移設工事が終了するまで導水渠工事は一時中止となります。



工事のお知らせ

工事は一時中止となっておりますが現場には常駐しております。

ご不明な点などありましたら連絡をお願いします。

※工事再開時には改めてPRを行います。

機械設備工事：

西島・山岡・秋田東北建設工事共同企業体

工期：令和6年3月18日～令和8年3月23日


連絡先：現場代理人 菊池 圭紘

事務所：022-223-3971

コメント

現在、設備機器の製作を進めております。
なお、現場の作業は、建設工事と工程を調整しながらの実施を予定しております。

機器紹介



縦:約8.0m

横:約3.0m

【自動除塵機（イメージ図）】
水路に流れてくるゴミ等を取り除く
除塵機を4台設置します。

電気設備工事：

本荘電気・松澤電気・ライトン特定建設工事共同企業体

工期：令和6年6月7日～令和8年3月23日



機器紹介



【引込施設自家発電装置（イメージ図）】
引込施設に設置する自家発電装置です。
空冷エンジンのため冬期間、
冷却水が凍結する恐れがありません。

コメント

現在、設備機器の製作を進めております。
なお、現場の作業は、建設工事と工程を調整しながらの実施を予定しております。