



■現在の施工状況

① 地盤の改良

エレベーター等を設置する箇所について、建設物の重みで地面が沈まないように、セメント系固化剤を注入しながら土と混ぜ合わせることで地盤を安定させる地盤改良工事を泉側で行いました。鉄道敷地の近くでの作業になるため、列車見張員などを配置し、走行する電車の妨げにならないよう配慮して施工を行いました。外旭川側の地盤改良も令和2年3月までに着手する予定です。



② 安全祈願祭

JR 東日本秋田支社主催のもと、令和元年12月7日に鉄道施設新設工事の着工に伴う安全祈願祭が執り行われました。泉・外旭川の両地区の町内会長を含めた関係者48名が出席し、工事の安全を祈願しました。今後、既に着工している駅前広場整備工事と並行し、待合室やホームの新設工事も始まります。



③ 階段の建設

地下道へと下りる階段室の基礎部分のコンクリート打設を開始しました。今後、足場を組みながら地階部分～地上部分を施工していき、令和2年10月頃までに泉側・外旭川側の両方の階段室完成を目指します。階段室完成後、駐輪場や歩道の整備に着手します。



■通行規制のお知らせ

駅前広場整備工事に伴い、以下のとおり通行規制を実施いたします。近隣の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。

規制区間 市道泉ハイタウン3号線の一部
 期 間 令和2年3月中旬～令和3年3月末
 内 容 車両通行止め（歩行者は通行可）

※工事の進捗状況により規制内容が変更になる場合がございます。規制の詳細が決まり次第、改めて町内回覧等でお知らせいたします。

