



古川雨水排水ポンプ場工事だより



発注者：秋田市上下水道局 担当：下水道整備課 下水道整備第二係 018-864-1455

令和7年5月号



ポンプ場の稼働による古川の堤防の損傷を防ぐため、仁助橋～大野新川橋間の護岸整備工事を行います。
受注者：伊藤工業株式会社
工期：令和7年4月1日～令和8年3月19日
連絡先：現場代理人 大友 朝陽
事務所：018-886-2135
現場着手日が決まりましたら改めてご案内いたします。

各工事の進捗状況 及び お知らせ

建設工事：引込施設・ポンプ場（基礎・躯体）・吐出水槽・乗り越し管
熊谷・山岡・秋田舗道建設工事共同企業体
工期：令和6年1月29日～令和8年3月23日

春期休暇 5月1日～6日（緊急時は除く）

連絡先：現場代理人 鈴木 駿

事務所：018-838-5493



コメント

ポンプ場は底版コンクリートの施工を完了した後、下段側の切梁撤去作業に移ります。切梁撤去に際して、躯体外周の埋戻しや切梁材の搬出のために10tダンプ等の大型車両の搬入出があります。引込施設では地下部分の壁の施工を行っており、月末頃にコンクリートを打設する予定です。引き続き、工事車両の出入りにより、ご迷惑をおかけしますが何卒ご理解とご協力をお願いいたします。



裏面につづく

公共下水道築造工事：導水渠

山岡・加賀屋・石黒建設特定建設工事共同企業体

工期：令和6年1月12日～令和7年8月22日

春期休暇 4月29日～5月6日（緊急時は除く）

連絡先：現場代理人 高橋 浩樹

事務所：018-826-1616



コメント

現道部分の通行止めは3月31日に解除しました。

長期間、ご協力ありがとうございました。

今月も、現在工事中の「仁井田字新中島線（下水）配水管移設工事（24209）」の工事が終了時まで導水渠工事は一時中止となります。



工事のお知らせ

工事は一時中止となっておりますが現場には常駐しておりますので、何かありましたらご連絡をお願いします。

※工事再開時には改めてPRを行います。

機械設備工事：

西島・山岡・秋田東北建設工事共同企業体

工期：令和6年3月18日～令和8年3月23日

春期休暇 4月29日～5月6日（緊急時は除く）

連絡先：現場代理人 菊池 圭紘

事務所：022-223-3971

機器紹介



縦：約8.0m

横：約3.0m

【自動除塵機（イメージ図）】
水路に流れてくるゴミ等を取り除く
除塵機を4台設置します。

コメント

現在、設備機器の製作に着手したところ
です。

なお、現場での作業は、建設工事と工程
を調整しながらの実施を予定して
おります。

電気設備工事：


本荘電気・松澤電気・ライトン特定建設工事共同企業体

工期：令和6年6月7日～令和8年3月23日

春期休暇 4月29日～5月6日（緊急時は除く）

連絡先：現場代理人 渡邊 淳

事務所：018-823-7281



機器紹介



【自家発電装置地下タンク（イメージ図）】
ポンプ場内に設置するガスタービン発電機装置、
非常用発電装置の燃料地下タンク(20,000L)を
2基設置します。

コメント

現在、設備機器の製作に着手したところ
です。

なお、現場での作業は、建設工事と工程
を調整しながらの実施を予定して
おります。