

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧 (R6.3.27以降)

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務		完成日		
	受注業者名					
119	道 橋修008	道路維持課	立木伐採 週休二日制モデル工事 工期の延長 変更前：令和5年11月29日～令和6年3月29日 変更前：令和5年11月29日～令和6年4月23日	2023/11/28	27,096,300円	橋台撤去の際、雑木が支障となり伐採が必要なこと、週休二日制モデル工事の実績を確認したことによる設計変更および工期延長
	市道留見瀬渡ノ波線 八幡橋橋梁撤去工事					
	河辺三内字脇袋地内ほか	一般土木工事		2024/3/29	28,076,400円	
	株式会社岡精組			2024/4/23		
120	林 災006	農地森林整備課	令和6年3月から適用する新労務単価等の運用に係る特例措置	2024/3/29	2,728,000円	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、新労務単価に変更することに伴う増額変更
	R5災 林道施設災害復旧工事「黒沢線」					
	太平黒沢字東又地内	一般土木工事		2024/4/16	2,790,700円	
	有限会社二木組			2024/7/31		
121	林 災008	農地森林整備課	令和6年3月から適用する新労務単価等の運用に係る特例措置	2024/3/29	4,483,600円	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、新労務単価に変更することに伴う増額変更
	R5災 林道施設災害復旧工事「谷山線」ほか1路線					
	太平山谷地内	一般土木工事		2024/4/16	4,552,900円	
	有限会社二木組			2024/7/31		
122	道 道路018	道路建設課	週休二日制モデル工事	2024/2/20	2,514,600円	週休二日制モデル工事の実績を確認したことによる増額変更
	市道飯島小学校線ほか1路線交通安全対策工事					
	飯島鼠田二丁目地内	路面表示工事		2024/4/15	2,623,500円	
	三建塗装株式会社			2024/4/30		
123	道 交安003	道路建設課	工期延長 変更前：令和6年1月19日～令和6年5月13日 変更前：令和6年1月19日～令和6年7月26日	2024/1/18	36,246,100円	一部区間において、車両乗り入れ部の協議に時間を要することから工期延長
	市道御野場団地2号線歩道改良工事					
	御野場二丁目地内ほか	一般土木工事		2024/4/15	36,246,100円	
	古城建設株式会社			2024/7/26		
124	河 川008	道路建設課	殻運搬処分 殻処分 週休二日制補正	2023/10/31	21,670,000円	既設コンクリート護岸の撤去に伴い材質が変更になった結果、処分先の変更および週休二日制モデル工事の実績確認による増額変更
	準用河川会沢川護岸整備工事					
	河辺三内字道山地内ほか	一般土木工事		2024/4/19	24,855,600円	
	株式会社田口建設			2024/4/26		

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧 (R6.3.27以降)

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務		完成日		
	受注業者名					
125	道 舗修012	道路維持課	殻運搬 (路面切削) 殻処分	2024/2/13	13,686,200円	現地詳細測量の結果、切削厚の変更によりアスファルト殻の運搬および処分地の減工による減額変更
	市道卸団地7号線 舗装道改良工事			2024/4/22	13,609,200円	
	卸町四丁目地内	舗装工事		2024/5/17		
	株式会社浜田建設					
126	道 道路020	道路建設課	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく変更	2024/3/29	82,500,000円	労務単価上昇に伴う増額変更
	市道川尻総社通り線電線共同溝工事(2)	一般土木工事		2024/5/8	84,086,200円	
	川元むつみ町地内ほか			2024/11/29		
	古城建設株式会社					
127	道 道路015	道路建設課	工期延長 変更前：令和5年11月29日～令和6年5月17日 変更前：令和5年11月29日～令和6年7月30日	2023/11/28	39,561,500円	一部中止期間の延長による工期延長
	市道川尻寺内線道路改良工事	一般土木工事		2024/5/7	39,561,500円	
	山王中園町地内ほか			2024/7/30		
	株式会社加賀屋組					
128	公 整備012	公園課	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく変更	2024/3/29	19,394,100円	労務単価上昇に伴う増額変更
	千秋公園整備事業 大手門の堀遊歩道整備工事(その2)	一般土木工事		2024/5/8	19,562,400円	
	千秋明德町地内			2024/6/28		
	二葉造園土木株式会社					
129	林 災011	農地森林整備課	令和6年3月から適用する新労務単価等の運用に係る特例措置	2024/3/29	7,700,000円	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、新労務単価に変更することに伴う増額変更
	R5災 林道施設災害復旧工事「青長根松沢線」	一般土木工事		2024/5/8	7,874,900円	
	下浜名ヶ沢字牛ヶ沢地内			2024/7/31		
	株式会社大辰建設					
130	農 林011	農地森林整備課	令和6年3月から適用する新労務単価等の運用に係る特例措置	2024/3/29	29,986,000円	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、新労務単価に変更することに伴う増額変更
	小出沢1号橋橋梁補修工事	一般土木工事		2024/5/14	30,503,000円	
	河辺岩見地内			2024/11/29		
	株式会社田口建設					

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧 (R6.3.27以降)

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務		完成日		
	受注業者名					
131	道 舗修015	道路維持課	表層 (車道・路肩部)	2024/2/27	18,218,200円	舗装表面のクラックの広がり確認されたことから、施工区間の延伸および舗装面積の増工に伴う増額変更
	市道金足添川線 舗装道改良工事その2					
	外旭川字神田地内ほか	舗装工事		2024/5/16	20,790,000円	
	株式会社浜田建設			2024/5/16		
132	道 橋修012	道路維持課	令和6年3月から適用となる公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく変更	2024/3/29	22,129,800円	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく増額変更
	市道上北手荒巻1号線 荒巻三号橋橋梁補修工事	一般土木工事		2024/5/21	22,327,800円	
	上北手荒巻字塚切地内ほか			2024/8/30		
	二葉造園土木株式会社					
133	農 災010	農地森林整備課	令和6年3月から適用する新労務単価等の運用に係る特例措置	2024/3/29	4,840,000円	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、新労務単価に変更することに伴う増額変更
	農地災害復旧工事 大蔵堰(2)地区ほか			一般土木工事	2024/5/21	
	河辺三内字曾場面地内ほか	2024/9/30				
	株式会社大辰建設					
134	河 川010	道路建設課	プレキャストU型側溝 (US I 450型) 埋戻し (流用土) 土砂運搬 敷鉄板	2024/2/6	3,883,000円	構造物撤去工において当初想定していなかった控え壁があることおよび仮設工において隣接農地を作業ヤードとして使用するため、敷鉄板の敷設が必要なことによる増額変更
	飯島地区水路整備工事	一般土木工事		2024/5/23	4,823,500円	
	飯島字薬師田地内			2024/5/31		
	株式会社ケーワイズ					
135	道 橋修013	道路維持課	令和6年3月から適用となる公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく変更	2024/3/29	30,437,000円	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく増額変更
	市道渡ノ波線 渡ノ波橋橋梁補修工事	一般土木工事		2024/5/23	30,837,400円	
	河辺三内字脇袋地内ほか			2024/8/30		
	三共販売株式会社					
136	道 災害001	道路維持課	令和6年3月から適用となる公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく変更	2024/3/29	54,780,000円	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく増額変更
	市道矢坂1号線	一般土木工事		2024/5/24	55,834,900円	
	道路災害復旧 (5災119号) 工事			2024/12/13		
	添川字矢坂地内					
豊島建設株式会社						

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧 (R6.3.27以降)

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名	業種/業務		変更契約日	契約金額 (変更後)	
	工事場所			完成日		
	受注業者名					
137	道 災害004	道路維持課	令和6年3月から適用となる公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく変更	2024/3/29	19,760,400円	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく増額変更
	市道仙翁台線 道路災害復旧(5災121号)工事	一般土木工事		2024/5/24	20,186,100円	
	河辺岩見字貝住沢口地内					
	株式会社加賀伊ポーリング					
138	道 側溝011	道路維持課	工期延長 変更前: 令和6年2月28日~令和6年5月24日 変更前: 令和6年2月28日~令和6年6月20日	2024/2/27	6,966,300円	工事の一部一時中止による工期延長
	市道田尻沢西町1号線 側溝改良工事	一般土木工事		2024/5/24	6,966,300円	
	新屋田尻沢西町地内ほか					
	有限会社太平建設					
139	道 道路005	道路建設課	プレキャストボックス(特殊部電力II型) プレキャストボックス(特殊部通信II型)	2023/8/31	85,228,000円	地下埋設物が支障となり、特殊部の形状を変更する必要があることによる増額変更
	市道川尻総社通り線電線共同溝工事	一般土木工事		2024/5/28	88,385,000円	
	川元むつみ町地内ほか					
	古城建設株式会社					
140	道 道路017	道路建設課	工期延長 変更前: 令和6年2月7日~令和6年5月31日 変更前: 令和6年2月7日~令和6年7月30日	2024/2/6	8,624,000円	工事の一部一時中止による工期延長
	市道泉一ノ坪26号線道路改良工事	一般土木工事		2024/5/28	8,624,000円	
	泉一ノ坪地内					
	有限会社マルミ建設					
141	道 舗修011	道路維持課	穀運搬処分 路面切削 じょく層 表層	2024/1/30	20,132,200円	現地詳細測量の結果、路面切削の厚さ変更による増工のほか、接続する取付道路との継ぎ目に舗装表面のクラックの広がりが確認されたことによる舗装面積の増工に伴う増額変更
	市道土崎保戸野線 舗装道改良工事	舗装工事		2024/5/28	21,815,200円	
	土崎港南一丁目地内					
	株式会社アキケン					
142	河 川012	道路建設課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく変更	2024/3/29	19,394,100円	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく増額変更
	普通河川古川河川改修工事	一般土木工事		2024/5/30	19,826,400円	
	御野場七丁目地内ほか					
	株式会社リユーワ建設					

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧 (R6.3.27以降)

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名	業種/業務		変更契約日	契約金額 (変更後)	
	工事場所			完成日		
	受注業者名					
143	道 側溝010	道路維持課	As 殻運搬 As 殻処分 プレキャスト集水樹 集水樹600型用枠取付替工	2024/2/13	8,534,900円	集水樹の1箇所が既設集水樹の受枠以外の部分を再利用できる状態であったため、減工に伴う減額変更
	市道な米木戸賀沢線側溝改良工事	一般土木工事		2024/5/29	8,386,400円	
	雄和な米木字宝生口地内ほか					
	有限会社マルミ建設					
144	道 舗修017	道路維持課	週休二日制モデル工事	2024/2/27	12,842,500円	週休二日制モデル工事の実績を確認したことによる増額変更
	市道本田妙法線舗装道改良工事	舗装工事		2024/5/30	13,341,900円	
	雄和平沢地内					
	株式会社英明工務店					
145	道 橋修010	道路維持課	工期延長 変更前：令和6年2月14日～令和6年6月21日 変更前：令和6年2月14日～令和6年9月13日	2024/2/13	31,720,700円	工事の一部一時中止による工期延長
	市道金足福田2号線 福田3号橋橋梁補修工事	一般土木工事		2024/5/31	31,720,700円	
	金足片田字待入地内ほか					
	三共販売株式会社					
146	河 川013	道路建設課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく変更	2024/3/29	20,577,700円	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく増額変更
	普通河川古川環境整備工事	一般土木工事		2024/6/3	21,155,200円	
	仁井田字新中島地内ほか					
	株式会社リューワ建設					
147	道 側溝011	道路維持課	週休二日制モデル工事	2024/2/27	6,966,300円	週休二日制モデル工事の実績を確認したことによる増額変更
	市道田尻沢西町1号線 側溝改良工事	一般土木工事		2024/6/11	7,445,900円	
	新屋田尻沢西町地内ほか					
	有限会社太平建設					
148	農 災002	農地森林整備課	仮設工 道路補修	2024/2/27	10,175,000円	堆積土砂の搬出経路に軟弱な箇所があり、ダンプトラックの運搬経路を変更する必要が生じたことに伴う増額変更
	農地災害復旧工事 鳥海地区	一般土木工事		2024/6/11	10,305,900円	
	河辺三内字鳥海地内					
	株式会社田口建設					

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧 (R6.3.27以降)

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務		完成日		
	受注業者名					
149	道 橋梁002	道路建設課	工期延長 変更前：令和5年12月4日～令和6年6月24日 変更前：令和5年12月4日～令和6年8月27日	2023/12/1	103,400,000円	工事の一部一時中止による工期延長
	市道川尻新屋線新川橋旧橋撤去工事(下部工)					
	新屋豊町地内	一般土木工事		2024/6/19	103,400,000円	
	株式会社岡精組			2024/8/27		
150	道 舗修016	道路維持課	週休二日制モデル工事	2024/2/27	11,911,900円	週休二日制モデル工事の実績を確認したことによる増額変更
	市道桜台3号線 舗装道改良工事	舗装工事		2024/6/18	12,642,300円	
	桜台二丁目地内			2024/6/28		
	豊島建設株式会社					
151	道 舗修014	道路維持課	オーバーレイ工について夜間施工に変更 週休二日制モデル工事	2024/2/13	21,761,300円	交通規制による渋滞回避のためオーバーレイ工を夜間施工に変更するほか、週休二日制モデル工事の実績を確認したことによる増額変更
	市道東上谷地大袋線 舗装道改良工事	舗装工事		2024/6/21	24,234,100円	
	飯島西袋一丁目地内ほか			2024/6/28		
	株式会社加賀屋組					
152	道 舗修013	道路維持課	マンホール蓋交換・高さ調整 調整リング有 マンホール蓋交換・高さ調整 調整リング無	2024/2/13	17,405,300円	着手前測定の結果により、雨水マンホールの蓋の交換が必要なことによる増額変更
	市道小泉追分線舗装道改良工事	舗装工事		2024/6/27	18,164,300円	
	金足追分字海老穴地内			2024/6/28		
	秋田ニチレキ株式会社					
153	農 災010	農地森林整備課	残土運搬距離	2024/3/29	5,034,700円	残土の運搬距離が変更になったことに伴う減額変更
	農地災害復旧工事 大蔵堰(2)地区ほか	一般土木工事		2024/6/28	2円	
	河辺三内字曾場地面地内ほか			2024/9/30		
	株式会社大辰建設					
154	公 整備012	公園課	サイン看板電源設置工	2024/3/29	19,562,400円	湿度が高い環境下において、配線および電源装置が正常に作動しない可能性があり、機器の新設が必要になったこと等による増額変更
	千秋公園整備事業 大手門の堀遊歩道整備工事(その2)	一般土木工事		2024/6/28	22,195,800円	
	千秋明徳町地内			2024/6/28		
	二葉造園土木株式会社					

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧 (R6.3.27以降)

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名	業種/業務		変更契約日	契約金額 (変更後)	
	工事場所			完成日		
	受注業者名					
155	道 側溝012	道路維持課	表層	2024/2/27	7,657,100円	既設側溝に沿線宅地の擁壁が近接していることによる排水計画の変更および舗装工の減工による減額変更
	市道畑谷線 側溝改良工事	一般土木工事		2024/7/11	7,536,100円	
	河辺畑谷字大又地内					
	有限会社三伸商事			2024/7/12		
156	道 舗修018	道路維持課	工期延長 変更前：令和6年2月28日～令和6年7月19日 変更前：令和6年2月28日～令和6年9月13日	2024/2/27	24,754,400円	工事の一部一時中止による工期延長
	市道和田本町線舗装道改良工事	舗装工事		2024/7/17	24,754,400円	
	河辺和田字北条ヶ崎地内ほか					
	中央土建株式会社			2024/9/13		
157	林 災008	農地森林整備課	付帯工 不陸調整	2024/3/29	4,552,900円	豪雨の影響で林道路面が洗掘されたため、工事車両の通行を確保する必要が生じたことに伴う増額変更
	R5災 林道施設災害復旧工事「谷山線」ほか1路線	一般土木工事		2024/7/18	5,534,100円	
	太平山谷地内					
	有限会社二木組			2024/7/31		
158	道 側溝009	道路維持課	工期延長 変更前：令和6年2月21日～令和6年7月31日 変更前：令和6年2月21日～令和6年11月26日	2024/2/20	33,541,200円	試掘した結果、水道管の移設必要箇所が増工となり、工事の一部一時中止の延長に伴う工期延長
	市道外旭川八幡田28号線ほか2路線 側溝改良工事	一般土木工事		2024/7/19	33,541,200円	
	外旭川八幡田二丁目地内					
	有限会社ワカナ技建			2024/11/26		
159	道 交安003	道路建設課	レバリング 数量変更	2024/1/18	36,246,100円	沿線の関係者との協議の結果、道路計画高に変更が生じたことによる減額変更
	市道御野場団地2号線歩道改良工事	一般土木工事		2024/7/23	35,568,500円	
	御野場二丁目地内ほか					
	古城建設株式会社			2024/7/26		
160	道 道路017	道路建設課	コンクリート構造物取壊し 殻運搬（鉄筋） 殻処分（鉄筋）	2024/2/6	8,624,000円	想定外のコンクリート構造物が埋設されていたことによるコンクリート殻の撤去および運搬処分の増工に伴う増額変更
	市道泉一ノ坪26号線道路改良工事	一般土木工事		2024/7/29	8,968,300円	
	泉一ノ坪地内					
	有限会社マルミ建設			2024/7/30		

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧 (R6.3.27以降)

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務		完成日		
	受注業者名					
161	公 整備011	公園課	樹木伐採・抜根工 高木伐採・抜根 中低木伐採・抜根	2024/2/27	9,570,000円	樹木の倒木の恐れ回避のため伐採・抜根 する必要があることおよび週休二日制モ デル工事の実績を確認したことによる増 額変更
	都市公園バリアフリー化事業 檜山登町街区公園整備工事			2024/7/26	11,128,700円	
	檜山登町地内	造園工事		2024/7/26		
	桂造園土木株式会社					
162	道 道路 第15号	道路建設課	コンクリート構造物取壊し 殻運搬(コンクリート殻) 殻処分(コンクリート殻) 週休二日制補正(4週8休以上)	2023/11/28	39,561,500円	想定外のコンクリート構造物が埋設され ていたことによる構造物取壊工の増工、 週休二日制モデル工事の実績を確認でき たことおよび工期延長に伴う設計変更
	市道川尻寺内線道路改良工事	一般土木工事		2024/7/30	45,920,600円	
	山王中園町地内ほか			2024/8/7		
	株式会社加賀屋組					
163	駅 東006	駅東事務所	変更前工期：令和6年3月4日～同年11月29日 変更後工期：令和6年3月4日～同年12月25日	2024/3/1	68,631,200円	工事の一部一時中止解除に伴う工期延長
	秋田駅東第三地区土地区画整理事業 都市計画道路駅東二号線ほか7路線築造工事	一般土木工事		2024/8/9	68,631,200円	
	秋田市手形字西谷地地内ほか			2024/12/25		
	古城建設株式会社					
164	道 橋修011	道路維持課	工期延長 変更前：令和6年2月28日～令和6年8月30日 変更前：令和6年2月28日～令和6年9月30日	2024/2/27	31,841,700円	橋面舗装版の破砕した結果、床版鋼材の 位置が当初想定と異なることにより、伸 縮装置の加工に期間を要するため工期延 長するもの
	市道牛島西二丁目自歩道線 牛島西歩道橋橋梁補修工事	一般土木工事		2024/8/20	31,841,700円	
	牛島西二丁目地内ほか			2024/9/30		
	株式会社石黒建設工業					
165	他 工006	消防本部警防課	石・タイル工事 減額 金属工事 減額 家具工事 減額 サイン工事 増額 市道改修工事 減額 敷地内外構工事 増額	2023/7/3	440,000,000円	歩道乗入れ範囲拡幅に伴い、敷地内舗装 と市道舗装に重車両舗装の追加が 生じたことなどによる増額変更
	寺内・将軍野統合出張所(仮称)新築建築 工事	建築一式工事		2024/8/20	440,433,400円	
	秋田市寺内字三千刈142番地内			2024/9/30		
	林・小南・明和建設工事共同企業体					
166	学 校052	教育委員会総務課	インフレスライド協議 変更前工期：令和5年3月23日～令和6年11月29日 変更後工期：令和5年3月23日～令和7年2月28日	2023/3/22	428,523,700円	インフレスライド協議に伴う増額変更お よび秋田市立日新小学校増改築建築工事 の工期延長に伴う工期の延長
	秋田市立日新小学校増改築電気設備工事	電気工事		2024/8/20	440,929,500円	
	秋田市新屋栗田町24番1号			2025/2/28		
	羽後電設・本荘電気・松澤電気特定建設工事 共同企業体					

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧 (R6.3.27以降)

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務		完成日		
	受注業者名					
167	学 校053	教育委員会総務課	インフレスライド協議 変更前工期：令和5年3月23日～令和6年11月29日 変更後工期：令和5年3月23日～令和7年2月28日	2023/3/22	434,500,000円	インフレスライド協議に伴う増額変更および秋田市立日新小学校増改築建築工事の工期延長に伴う工期の延長
	秋田市立日新小学校増改築機械設備工事			2024/8/20	446,809,000円	
	秋田市新屋栗田町24番1号	機械器具設置工事		2025/2/28		
	山二・羽後・カミオ特定建設工事共同企業体					
168	他 工042	消防本部警防課	ラック更新費の増額等	2024/2/26	19,250,000円	消防OAラックが設置場所に適合しないため、機器の追加の必要が生じたことに伴う増額変更
	寺内・将軍野統合出張所(仮称)指令システム移設工事	電気通信工事		2024/8/21	19,459,000円	
	秋田市寺内字三千刈142番地内ほか			2024/11/29		
	NECネッツエスアイ株式会社 秋田営業所					
169	他 工010	消防本部警防課	照明器具の数量および仕様変更等	2023/7/14	58,520,000円	施工条件と実際の工事現場が一致しない部分の数量および仕様変更に伴う増額変更
	寺内・将軍野統合出張所(仮称)新築電気設備工事	電気工事		2024/8/27	58,765,300円	
	秋田市寺内字三千刈142番地内			2024/9/30		
	本荘電気工業株式会社					
170	道 道路 第19号	道路建設課	工期延長 変更前：令和6年3月6日～令和6年8月30日 変更前：令和6年3月6日～令和6年10月4日	2024/3/5	15,290,000円	電柱移設に時間を要するため期限延長願が提出されたことから工期延長するもの
	市道浜田滝ノ元7号線道路改良工事	一般土木工事		2024/8/26	15,290,000円	
	浜田字滝ノ元地内			2024/10/4		
	株式会社リユーワ建設					
171	道 橋梁 第2号	道路建設課	ワイヤソー切断(有筋) 2次破砕 法面工 工期延長 変更前：令和5年12月4日～令和6年8月27日 変更前：令和5年12月4日～令和6年9月20日	2023/12/4	103,400,000円	当初想定以上の躯体確認によりワイヤソー切断工等の増工が生じたことおよび工期延長
	市道川尻新屋線新川橋旧橋撤去工事(下部工)	一般土木工事		2024/8/27	112,009,700円	
	新屋豊町地内			2024/9/20		
	株式会社岡精組					
172	道 橋修012	道路維持課	週休二日制モデル工事	2024/3/29	22,327,800円	週休二日制モデル工事の実績を確認したことによる増額変更
	市道上北手荒巻1号線 荒巻三号橋橋梁補修工事	一般土木工事		2024/8/30	23,801,800円	
	上北手荒巻字堺切地内ほか			2024/8/30		
	二葉造園土木株式会社					

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧 (R6.3.27以降)

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務		完成日		
	受注業者名					
173	道 橋修013	道路維持課	橋梁用防護柵工(笠木) 週休二日制モデル工事	2024/3/29	30,837,400円	笠木の変形や破損が確認され、当該部材を交換したことおよび週休二日制モデル工事の実績を確認できたことによる工期延長と設計変更に伴う増額変更
	市道渡ノ波線 渡ノ波橋橋梁補修工事			2024/8/30	33,148,500円	
	河辺三内字脇袋地内ほか	一般土木工事		2024/9/13		
	三共販売株式会社					
174	他 工011	消防本部警防課	洗濯排水トラップの仕様変更等	2023/7/14	90,640,000円	当初設計条件と現地条件で一致しない部分が生じたことに伴う増額変更
	寺内・將軍野統合出張所(仮称)新築機械設備工事			2024/9/3	93,321,800円	
	秋田市寺内字三千刈1 4 2番地内	管工事		2024/9/30		
	総合施設株式会社					